

附件 8

## 隆黄铁路隆昌至叙永段扩能改造工程 项目建设进展情况

隆黄铁路隆昌至叙永段扩能改造工程 2021 年度投资计划为 10 亿元，截止 2021 年 12 月底累计完成投资 10.71 亿元（其中：征地拆迁 5 亿元、工程建安费 3.67 亿、其他费 2.04 亿），完成占比 100%。项目建设进度如下：

一、征地拆迁：全线红线内征地 6853.9 亩，累计完成 335 亩，完成占比 4.89%；房屋拆迁面积共 338600 平方米，累计完成 15000 平方米，完成占比 4.43%。

二、建安工程：全线桥梁工程开累完成 1914.56 延长米，占设计数量 6.80%；全线隧道工程开累完成 1780.09 延长米，占设计数量的 5.07%；路基土石方开累完成 13.65 万方，占设计数量的 0.97%。

蜀道投资集团有限责任公司

2022 年 6 月 29 日